

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A **Magyar Labdarúgó Szövetség** (székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D., bejegyző végzés száma: Fővárosi Bíróság Pk.60144/2001, nyilvántartási szám: 25, adóigazgatási szám: 19020848-2-43, képviseli: Vági Márton, főtitkár), mint megrendelő („**Megrendelő**”)

a

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336; adószám: 12464780-2-51; statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01; képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató), mint műszaki-szakmai közreműködő („**Közreműködő**”)

valamint az

Óbuda Építész Stúdió Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A., cégjegyzék szám: 01 09 702648, statisztikai számjel: 12771251-7111-113-01, adószám: 12771251-2-41, képviseli: Lipcsei Gábor ügyvezető), mint tervező („**Tervező**”)
(a továbbiakban együtt: „**Felek**”)

között 2014. augusztus 5. napján szerződés jött létre a 15/2014. (I. 30.) Korm. rendeletben szereplő Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzéséről („**Tervezési Szerződés**”).

Jelen módosítással Felek a Tervezési Szerződés III. fejezetének 6. a) pontját az alábbi okból, és a következők szerint módosítják.

1. Tervező a 2014. október 6-án küldött levelében jelezte, hogy a XIX. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekkel kapcsolatos egyeztetéseket a XIX. Kerületi Önkormányzattal, annak a vártnál jelentősen lassabb ügyintézése miatt nem tudta időben lefolytatni, valamint a szerződésben megfogalmazott „konceptcionális tervezés folyamán véglegesítendő tervezési program” pontosításához nem kapott elegendő adatszolgáltatást a labdarúgó klubtól. Tervező szerint a fentiek miatt a koncepcióterv átadása nem volt teljesíthető a Tervezési Szerződés III. fejezetének 6. a) pontjába foglalt határidőben. Felek egyetértenek abban, hogy a fenti okok olyan akadályok, amelyek miatt a fenti egyeztetések lefolytatásának időpontjához igazítva, a Tervezési Szerződést annak III. fejezete 6. a) pontja tekintetében, új határidő kijelölésével módosítani szükséges. Ezért Felek a Tervezési Szerződést annak X. fejezetének 1. pontja szerinti módon, jelen okirattal a következők szerint módosítják.
2. A Tervezési Szerződés III. fejezetének 6. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) *Koncepcióterv átadási határideje: 2014. december 5. (kötbérterhes)*”
3. A Tervezési Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak, azokat a jelen módosítás nem érinti.

Felek a jelen módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2014. október.....

Magyar Labdarúgó Szövetség
1112 Budapest, Kánai út 2. D.
01-10-044336
Adószám: 19020848-2-43
Vági Márton
főtitkár
Megrendelő
2014. 11. 05.

Óbuda Építész Stúdió Kft.
1033 Budapest, Hévízi út 3/A.
Adószám: 12771251-2-41
2.
Óbuda Építész Stúdió Kft
Lipcsei Gábor
ügyvezető
Tervező

BMSK Zrt. (2014.11.10)
Dr. Medvigy Mihály
vezérigazgató
Közreműködő
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Adószám: 12464780-2-51